


■ 調査部位別結果

調査部位	目視できた範囲	劣化事象等	
		あり	なし
屋根	④	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
外壁	①	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
軒裏	①	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
バルコニー	①	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
基礎	②	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

【目視できた範囲】

- ① すべてまたはほとんどが確認できた (9割以上)
- ② 過半の部分が確認できた (5割以上9割未満)
- ③ 過半の部分が確認出来なかった (1割以上5割未満)
- ④ ほとんど確認できなかった (1割未満)
- ⑤ まったく確認できなかった (0割)
- ⑥ 点検口等から目視可能な範囲で確認できた
- 対象なし

■ 劣化事象等の写真(内容)

番号	1	劣化事象等	あり	評価	×：明らかな不具合と判断される
				部位	基礎
				場所	南北面基礎
				指摘事象	南面基礎に0.6mmのヘアクラック
				備考	
構造耐力上主要な部分に係るもの					

番号	2	劣化事象等	あり	評価	△：詳細調査をするべきと判断される
				部位	基礎
				場所	南面基礎
				指摘事象	0.5mm以下の複数のヘアクラック
				備考	
				※その他にも同事象(多数)あり【図面参照】	
構造耐力上主要な部分に係るもの					